

(様式2)

### 3. 事後評価の実施

#### (1) 実施時期

平成31年3～4月に教育委員会事務局において事後評価を実施した。

#### (2) 評価の方法

施設利用関係者にヒアリングを行うとともに、専門職員による現場検証を実施し、評価する。

### 4. 総合的な所見

施設整備計画の目標は、おおむね達成できた。  
今回、工事を実施した「那珂川中学校:長寿命化改良事業・大規模改造(障害)」の生徒や教員及び施設利用関係者からは好感触を得ているほか、施設面においても安全性や衛生面の向上が図れた。

### 5. 各目標の達成状況

#### (1) 公立の義務教育諸学校等施設の老朽化対策を図る整備

【目標の達成状況】  目標を達成した /  達成できなかった

#### 【所見】

老朽化が著しい状態にある那珂川中学校の管理教室棟の長寿命化改良工事を計画通り実施した。

(2) 地震、津波等の災害に備えるための整備

【目標の達成状況】  目標を達成した /  達成できなかった

【所見】

災害時に避難所として使用する学校の校舎に、障がい者や高齢者の利用に配慮し、エレベーターを設置した。

(3) 防犯対策など安全性の確保を図る整備

【目標の達成状況】  目標を達成した /  達成できなかった

【所見】

(4) 教育環境の質的な向上を図る整備

【目標の達成状況】  目標を達成した /  達成できなかった

【所見】

(5) 施設の特性に配慮した教育環境の充実を図る整備

【目標の達成状況】  目標を達成した /  達成できなかった

【所見】

6. 改築後の危険建物等のとりこわし状況