

社会資本総合整備計画 事後評価書

計画の名称	那珂川市民の健康とやすらぎを育む運動の森公園づくり事業												
計画の期間	令和02年度 ~ 令和06年度 (5年間)												
交付対象	那珂川市												
計画の目標	那珂川市においては、市民1人あたりの都市公園面積が3.5㎡となっており、国が示す住民1人あたりの都市公園敷地面積の標準である10㎡に到っていない。 そのため、運動公園の整備により、この課題解消とともに市民生活の向上に寄与する都市公園を目指す。												
全体事業費(百万円)	合計(A+B+C+D)	1,670	A	1,670	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合C/(A+B+C+D)	0	%

番号	計画の成果目標(定量的指標)			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値 (R2当初)	中間目標値	最終目標値 (R6末)
1	那珂川市民1人あたりの都市公園面積の割合の増加 那珂川市民1人あたりの都市公園面積の割合を3.5㎡/人から4.9㎡/人に増やす。	35㎡/10人	㎡/10人	49㎡/10人

備考等	個別施設計画を含む	-	国土強靱化を含む	-	定住自立圏を含む	-	連携中枢都市圏を含む	-	流域水循環計画を含む	-	地域再生計画を含む	-
-----	-----------	---	----------	---	----------	---	------------	---	------------	---	-----------	---

A 基幹事業																				
基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												R02	R03	R04	R05	R06				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
都市公園・緑地等事業	A12-001	公園	一般	那珂川市	直接	那珂川市	-	-	那珂川市総合運動公園整備事業	用地取得・公園整備 7.1ha	那珂川市						1,661	8.6	-	
	A12-002	公園	一般	那珂川市	直接	那珂川市	-	-	那珂川市総合運動公園整備事業	官民連携型公園計画策定調査	那珂川市						9		-	
											小計						1,670			
											合計							1,670		

事後評価

事後評価の実施体制、実施時期

事後評価の実施体制

那珂川市の事業担当課により評価を実施

事後評価の実施時期

計画期間終了後

公表の方法

市ホームページにて公表

事業効果の発現状況

定量的指標に関連する
交付対象事業の効果の発現状況

事業が未完了のため、特になし。

定量的指標以外の交付対象事業の
効果の発現状況（必要に応じて記述）

特記事項（今後の方針等）

引き続き事業を推進し、効果発現を目指す。

目標値の達成状況			
番号	指標（略称）		
	目標値 / 実績値	目標値と実績値に差が出た要因	
1	最終 目標値	49m ² /10人	事業が未完了であるため。
	最終 実績値	35m ² /10人	